

# Aufmaß-Checkliste

Zwölf Punkte für den ersten Termin beim Kunden. Dabei haben: Maßband, Manometer, 10-Liter-Eimer, Handy für Fotos.

Kunde

Adresse

Datum

Aufgenommen von

- |    |                                                                                                                           |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01 | Flächen: Neuanlage oder bestehender Garten, Adresse für das Satellitenbild oder Maße von Rasen, Beeten, Hecken und Töpfen | <input type="checkbox"/> |
| 02 | Wasserquelle: Hauswasser, Brunnen oder Zisterne                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| 03 | Druck in bar am Entnahmepunkt, mit Manometer                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| 04 | Durchfluss per Eimertest: Liter und Sekunden notieren                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 05 | Trinkwasser: Wer stellt den Anschluss mit freiem Auslauf her?                                                             | <input type="checkbox"/> |
| 06 | Verteiler: Platz für den Ventilkasten und Leitungsweg von der Wasserquelle                                                | <input type="checkbox"/> |
| 07 | Steuergerät: geschützter Ort mit Steckdose und WLAN-Empfang                                                               | <input type="checkbox"/> |
| 08 | Hindernisse: Wege, Terrasse, Wurzeln, Hanglage, Leitungen im Boden                                                        | <input type="checkbox"/> |
| 09 | Boden: sandig, lehmig oder steinig; das bestimmt, wie leicht der Schlitz geht und wie lange die Kreise laufen             | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Wünsche: Beete und Töpfe mit Tropfrohr, Wassersteckdose, spätere Erweiterung                                              | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Winter: Wer entleert die Anlage, und kommt man mit dem Kompressor an den Verteiler?                                       | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Leistungsumfang: nur Material, Einbau ohne Erdarbeiten oder alles aus einer Hand                                          | <input type="checkbox"/> |

## Notizen und Skizze

**Tipp** Fotografieren Sie Wasseranschluss, Hauswand und den geplanten Platz für den Verteiler. Mit den Fotos lassen sich Rückfragen zum Plan schnell klären.

---

Rasenstark GmbH · Vor der Eulenkammer 2 · 27383 Scheeßel · [kontakt@bewaesserungsbox.de](mailto:kontakt@bewaesserungsbox.de) · 04263-980 424 10, persönlicher Ansprechpartner · Arbeitshilfe ohne Gewähr, Stand 29. September 2026. Maßgeblich sind AGB und die Produktdaten im Shop.